ZAPISNIK SA SASTANKA

PROJEKAT:
Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Subotica

BELEŠKA br.23
DATUM: 04/01/2023
MESTO: Beograd

Учесници/ дистрибуција:

Име и презиме	Компанија	Електронска пошта (email)
Qi Fengran	JV CRIC-CCCC	qifengran@cric.rs
Song Wei	JV CRIC-CCCC	songwei@cric.rs
Wang Wei	NS-1 JV	wangwei@cric.rs
Geng Xin	CRDC	gengxin@ccecc.rs
Liu Gang	CRIC-CCCC	liugang@cric.rs
Zhang Xiashua	JV CRIC-CCCC	zhanghiashua@cric.rs
Duan Wei	JV CRIC-CCCC	duanwei@cric.rs
Wang Li	Shandong Lu Qiao	
Pan Hong de	Shandong Lu Qiao	
Saša Radujko	CRIC	sasaradujko@cric.rs
Srđan Vasić	Utiber	s.vasic@utiber.rs
Dragan Gligorov	Utiber	d.gligorov@utiber.rs
Jelena Simonović	Utiber	j.simonovic@utiber.rs
Dragan Arsić	Utiber	d.arsic@utiber.rs
Petar Stošić	JV Nadzor	stosic.p@gmail.com
Nebojša Kocić	JV Nadzor	nebojsa.kocic@egis-group.com
Miloš Ljubisavljević	EAT	milos.ljubisavljevic@extraautotransport.com
Vladimir Lalić	SI CIP	vladimir.lalic@sicip.co.rs
Ivana Đorđević	MGSI	ivana.djordjevic@mgsi.gov.rs
Milan Novović	IŽS	milan.novovic@srbrail.rs
Slobodanka Katanić	IŽS	slobodanka.katanic@srbrail.rs
Marko Jeremić	IŽS	marko.jeremic@srbrail.rs
Goran Radosavljević	IŽS	goran.radosavljevic@srbrail.rs
Danko Pavlović	IŽS	danko.pavlovic@srbrail.rs
Ljiljana Mihajlović	IŽS	ljiljana.mihalovic1@srbrail.rs
Vidoje Melentijević	IŽS	vidoje.melentijevic@srbrail.rs
Svetlana Miljević	IŽS	svetlana.miljevic@srbrail.rs

Br	Tema	Zadužen	Rok za izvršenje
	Deonici 3, Novi Sad – Subotica – Državna granica (kelebija)		
1.1	Arheologija Stručni nadzor je naglasio da Zavodu Novi Sad pripada 10 lokaliteta i ni na jednom		

	lokalitetu se nije počelo sa radom. -Pokrajinski zavod – spremni smo da otvorimo još 2 lokaliteta. -Subotica – treba danas da se stvore uslovi da se otvore još 2 lokaliteta pored postojećih 3. Do kraja januara bi trebalo da se stigne sa prvom fazom a negde i sa drugom (osim Zavoda Novi Sad). Izvođač je naglasio da Subotici pripada 5 lokaliteta od kojih se na gradilište ušlo na 2 lokacije. Zavod je pismenim putem obavestio Izvođača da bi do 09.01. mogao da otvori i treću lokaciju i da 3 lokacije rade uporedo. Čeka se Karin Komerc od 09.01. Takođe su dobili Predlog za drugu fazu ugovora pa bi se uporedo radila i druga faza na pojedinim lokalitetima. MGSI je odobrio Predlog aneksa ugovora i poslao Stručnom nadzoru na mišljenje. Molba Izvođača MGSI za odobrenje da koriste tu verziju Aneksa ugovora za sva 3 Zavoda. -Rušenje kuće kod Vrbasa – Potrebno dostaviti što pre Projekat Rušenja. Projektant (CIP) je Izvođaču poslao kratak opis kako je moguće izvesti rušenje dela kuće koji je predviđen za rušenje a da ostali deo kuće ostane čitav. Sagledavajući postojeće instalacije u tom celovitom delu utvrdili su da instalacije (voda,struja) mogu pojedinačno da se isključuju tako da ne predstavljaju problem. Problem predstavlja samo rušenje tog objekta. Projektant je dao predlog da se ne ruše sve kuće nego da se uz dogovor za podizvođačem koji će inače da izvodi rušenje napravi *Method statement* što zavisi od mehanizacije i ljudstva Podizvođača. Molba Investitora – obavezno prisustvo Podizvođača na sledećem sastanka.		
1.2	<u>Nabavka tucanika</u> Po Projektu je potrebno 1.205.000 tona tucanika a dostavljeno je oko 377.000 tona (1/4). Potrebno je ubrzati nabavku tucanika iz Srbije.		
1.3	-EVP Inđija_– Investitor je naglasio da EVP Inđija ne može da se isključi jer je sada u režimu probnog rada i potrebno je prethodno da se završe radovi na SKAD-i u Topčideru. Izvođač nije završio daljinsko upravljanje – problem prekidač (Simens).		

	Investitor je naglasio da je Izvođač trebao da prilagodi svoj *software* postojećem stanju. Dobili su projekat izvedenog objekta i mora da funkcioniše prema izvedenom objektu. Ako je to nemoguće Izvođač treba da dostavi Investitoru šta je potrebno da se uradi kako bi to moglo da funkcioniše. -EVP Naumovićevo –Poslat je zahtev Karin Komerc za ponudu. Do sledećeg sastanka biće više informacija u vezi EVP Naumovićevo. -Subotica 174km+515 – Proslediti Belešku sa sastanka MGSI. -Stanica Novi Sad – Investitor zadržava izmenjeno stanje(promena namene nekih prostorija) i Investitor će dostaviti Izvođaču Projektni zadatak kako bi se unele izmene u Projekat. -Radionica u Subotici – odnošenje elektro opreme. Rok za rušenje te zgrade prema Dinamici Izvođača je 14.01.2023. tako da će sve biti odneto u roku.		
1.4	<u>Ekspropriacija</u> -Za parcele br. 1204/3; 1204/5 nisu izvršene uplate. -12 ljudi nakon dogovora još uvek nisu dobili naknade. Izvođač će Investitoru dostaviti spisak spornih parcela i naknada na proveru. -Objekti koji se nalaze na vodi ne moraju da se ruše nego da se izmeste. -km117+100 na parceli br.4510/1 nalazi se kotlarnica za izmeštanje. Izvođač će Investitoru poslati dopis. -Srbijagas – još nema povratnih informacija u vezi izmeštanja. -Na 39 parcela postoje problemi. Izmeštanje: -Elektroinstalacija na 36 lokacija -Telekomunikacije na 16 lokacija -Hidro instalacije na 15 lokacija -Cevovod na 2 lokacije -Gasovod na 23 lokacije		
1.5	Stručni nadzor je naglasio da ne sme da se vrši servis vozila na gradilištu jer ljudi nisu obučeni za rad pod elektrificiranim kolosekom. Izvođač i podizvođači moraju da poštuju pravila bezbednosti i zaštite na radu. Investitor će uputiti dopis i pravilnik u vezi toga. Izvođač treba Investitoru da dostavi dijagnostiku sa predlogom mera za popravku 92 kamere koje ne rade na D1		

	(27.12.2022).		
1.5	Molba Investitora Izvođaču da pre sledećeg sastanka sagledaju prema ažuriranom Izveštaju Investitora šta je sve plaćeno na ime ekspropriacije. Da se izvede sinhronizacija svega toga i da se dobiju tačni podaci šta je rešeno a šta nije. Izvođač treba sa Stručnim nadzorom na terenu da reši šta je moguće a ono što je problematično dati Investitoru da pomogne u rešavanju.		

NAPOMENA: Dokument će se smatrati validnim ukoliko u roku od 2 dana od dana prijema elektronskim putem ne bude dostavljenih primedbi/komentara.